



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) จึงประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย หมายเลขโทรศัพท์ ๒๔๕ ๘๕๕ ๒๕๓ หรือทางเว็บไซต์ อบต. www.bungwai.go.th มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสถียร รักชารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน และเงินรายจ่ายค้างจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๑๓	๔,๙๖๓,๙๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๕๐,๐๐๐
	รวม			๑๔
๒. ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒	๖๐,๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐
	รวม			๓
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนการศึกษา	กองการศึกษาฯ	๗	๕,๑๑๙,๐๙๙
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	๕	๖๖๙,๐๐๐
	รวม			๑๒
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	๑	๓๐,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	๔	๑,๔๐๒,๐๐๐
	รวม			๕
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๑	๒๕๐,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๑	๕๐,๐๐๐
	รวม			๒
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด		
รวม			๐	๐
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	๖	๕๓๔,๙๖๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	๓	๒๐๙,๙๕๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	๒	๖๘,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๑	๔๐,๐๐๐
รวม			๑๒	๘๕๒,๙๑๐
รวมทั้งสิ้น			๔๘	๑๓,๕๔๖,๙๐๙

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การดำเนินโครงการ/การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๑๔	๕,๑๑๕,๔๐๐	๑๓	๔,๘๖๔,๔๐๐	๑	๗,๖๖๘.๖๙	๐	๐	๒๔๓,๓๓๑	โครงการก่องหน้ผูกพัน ๑๓ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๑๐๒,๗๗๕	๐	๐	๕๗,๒๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๐	๑๒	๕,๗๘๘,๐๙๙	๐	๐	๙	๕,๐๔๐,๔๖๘.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๘๔๗,๖๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๑	๕	๑,๔๕๒,๐๐๐	๐	๐	๓	๘๗๙,๗๖๕	๒	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๒,๒๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๘	๒	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๒๕๓,๕๒๐	๐	๐	๔๖,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ไม่มีโครงการ
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕๔	๑๒	๘๕๒,๙๑๐	๐	๐	๙	๒,๐๙๙,๘๑๓	๓	๒๑๐,๐๐๐	๑,๐๓๖,๙๐๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
รวม	๒๔๕	๔๘	๑๓,๖๖๘,๔๐๙	๑๓	๔,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	๒๗	๘,๓๘๔,๐๐๙.๖๔	๘	๗๔๐,๐๐๐	๑,๑๕๙,๙๙๙	-

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ /อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐๘	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (อุดหนุน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ โครงการ / กั้นเงิน ๒ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐๘	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๒๒	๑๑,๔๕๗,๓๐๐	๑๖	๔,๘๒๔,๖๐๐	๖	๑,๗๑๐,๗๐๐	๐	๐	๔,๙๒๒,๐๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐๘	๒๒	๑๑,๔๕๗,๓๐๐	๑๖	๔,๘๒๔,๖๐๐	๖	๑,๗๑๐,๗๐๐	๐	๐	๔,๙๒๒,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านท่างอย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๔๘๕,๕๐๐	๐	๐	๔๘๕,๕๐๐	๐	๐	-	-	✓ กั้นเงิน งบประมาณ ไม่มีหนี้
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัดป่านานาชาติ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๑,๒๐๐	๐	๐	๓๓๑,๒๐๐	๐	๐	-	-	✓ กั้นเงิน งบประมาณ ไม่มีหนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงฝัวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุ่งหวาย ถึงสามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน ปริมาณงาน ฝัวจรากรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ฝัวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๖๒,๔๐๐	๐	๐	๒๖๒,๔๐๐	๐	๐	-	-	✓ กั้นเงิน งบประมาณ ไม่มีหนี้
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขาด สายทางหน้าวัด ถึง ที่น้านายอดุลย์ สีลาทิพย์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๕๖.๐๐ ม. เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ ม. หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม.	๕๗๑,๓๐๐	๐	๐	๕๗๑,๓๐๐	๐	๐	-	-	✓ กั้นเงิน งบประมาณ ไม่มีหนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหลทาง หมู่ ๑๓ บ้านโนน บอน สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปบ้านท่างอย ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๔ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.	๙๘,๕๐๐	๐	๐	๙๘,๐๐๐	๐	๕๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางข้างบ้านผู้กำกับ ถึง คำตาผา ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๗๖ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐	๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สาย ทางนายพาด - หองโสมง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตรม.	๔๙๘,๖๐๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนตู หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตรม.	๔๘๕,๕๐๐	๐	๐	๔๘๔,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางจากบ้านนาย เจริญ ทาประจิดร ถึงแม่น้ำมูล ต.ป่ง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจร ลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตร.ม.	๒๑,๗๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑,๗๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหลทาง หมู่ที่ ๙ เส้นทางสี่ แยกศาลากลางบ้านถึงคลอง สาธารณะประโยชน์ห้องชั้น ต.บึงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. บ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ค. ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า ๒๒๗ ตร.ม.	๔๙๖,๓๐๐	๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๑,๓๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหลทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนสวน เส้นทางบ้านนายกันหา ตำริห์ ถึงเขตทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๓.๐๐ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๗ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ตร.ม.	๔๘๑,๙๐๐	๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ASPHLTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายผ่าน ถึงแยกบ้านนายพรชัย รอดคำทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.	๒๓๕,๔๐๐	๐	๐	๒๓๕,๐๐๐	๐	๑,๔๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้าน จากแยกทางรถไฟ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๗,๔๐๐	๐	๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	๘๗,๔๐๐	-	✓ ก่อสร้าง	-
	รวมแผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๙๖๓,๙๐๐	๐	๐	๔๘๖๔๔๐๐	๐	๙๙,๕๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและประปา (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าในเขตตำบลบึงหวาย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗,๖๖๘.๖๙	๔๒,๓๓๑.๓๑	✓	-	-
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗,๖๖๘.๖๙	๔๒,๓๓๑.๓๑	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓	-	-
	รวมแผนงานการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพพระยะสัน	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๘,๐๖๐	๑,๙๔๐	✓	-	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับ หัตถกรรม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๗๑๕	๒๘๕	✓	-	-
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๗,๗๗๕	๒,๒๒๕	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	✓
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	✓
๓	โครงการสนับสนุนกิจการสภา เด็กในตำบลปungหวาย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	✓
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็ก และเยาวชน ตำบล ปungหวาย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๒๘,๐๙๙	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	๑,๑๙๓,๘๘๒.๐๐	๔๕,๒๑๗	✓	-	-

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ

๑	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๕๔๑,๐๐๐	๐	๑๙๘,๘๐๐	๐	๓,๒๐๙,๖๗๓	๑๓๒,๕๒๗	✓	-	-
	รวมแผนงานการศึกษา	๕,๑๑๙,๐๙๙	๒๖,๐๐๐	๔๑๓,๘๐๐	๐	๔,๕๕๓,๕๕๕	๑๗๗,๗๔๔	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติดตำบลบึงหวาย	๓๒๙,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๘๔,๙๖๒	๓๔,๐๓๘	✓	-	-

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

๑	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๖,๙๗๐	๓,๐๓๐	✓	-	-
๒	โครงการประเพณีบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลบึง หวาย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๙,๙๘๘	๑๒	✓	-	-
๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙,๙๙๓	๗	✓	-	-

- เงินอุดหนุน

๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดงานประเพณีแห่เทียน จ.อุบลฯ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
	รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๖๙,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๖๒๑,๙๑๓	๓๗,๐๘๗	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผู้กพ่น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการเกาะป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาตำบลปูงหวาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๕,๔๐๔.๘๐	๔๔,๕๙๕.๒๐	✓	-	-
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบึงหวาย	๗๐๒,๐๐๐	๐	๐	๕๘,๕๐๐	๖๔๒,๒๐๐	๑,๓๐๐	✓	-	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๗,๘๔๐	๐	๘๒,๑๖๐	๐	✓	-	-

- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
รวมแผนงานสาธารณสุข		๑,๔๐๒,๐๐๐	๐	๑๗,๘๔๐	๕๘,๕๐๐	๑,๒๗๙,๗๖๔.๘๐	๔๕,๘๙๕.๒๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๕๒๐	๒๕,๔๘๐	✓	-	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๕๒๐	๒๕,๔๘๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานการเกษตร
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผู้กพพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๒๙,๐๐๐	๐	✓	-	-
รวมแผนงานการเกษตร		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๒๙,๐๐๐	๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและ พนักงานของ อบต.บุงหวาย	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	๒๖๔,๙๖๐	๐	๕๖,๘๘๐	๐	๒๐๘,๐๘๐	๐	✓	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๖,๒๐๒.๕๑	๓,๗๙๗.๔๙	✓	-	-

- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๕๓๙,๙๖๐	๐	๖๖,๘๘๐	๐	๔๔๓,๒๘๓	๒๔,๗๙๗	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ ประสบภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑,๙๓๑,๘๙๔	๐	๐	๑,๕๙๔,๘๔๒.๖๔	๓๘๗,๐๕๑.๓๖	✓	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	✓

- งานจราจร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ	๙,๙๕๐	๐	๐	๐	๙,๕๘๘	๓๖๒	✓	-	-
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		๒๐๙,๙๕๐	๑,๙๓๑,๘๙๔	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๔,๔๓๑	๓๘๗,๔๑๓	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๑๕๐	๐	๓๖,๘๕๐	๐	✓	-	-
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๑๘,๐๐๐	๐	๒,๗๕๐	๐	๑๕,๒๕๐	๐	✓	-	-
รวมแผนสังคมสงเคราะห์		๖๘,๐๐๐	๐	๑๕,๙๐๐	๐	๕๒,๑๐๐	๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	✓
รวมแผนสังคมสงเคราะห์		๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่างอย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๕,๕๐๐		๔๘๕,๕๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตรถึงสี่แยกวัดป่านานาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๓๓๑,๒๐๐		๓๓๑,๒๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบุ่งหวายถึงสามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวนปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๖๒,๔๐๐		๒๖๒,๔๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๓ บ้านดอนชาติ สายทางหน้าวัด ถึง ที่นา นายอดุลย์ สีลาทิพย์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๖๕ ม. เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๒๖๕ ม. หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตร.ม.	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๕๗๑,๓๐๐		๕๗๑,๓๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปบ้านท่างอย ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๔ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนตั้ง ใหม่	๙๘,๕๐๐	๙๘,๐๐๐	๕๐๐	๕๗/๒๕๖๘	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง ๒๐๑๕		ก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางข้าง บ้านผู้กับ ถึงคำดาม ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตร.ม.	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๘,๒๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๒๐๐	๖๒/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวิสต์ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทางนายพาด หนอง โสมงปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๖๐/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวิสต์ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตอนดู หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๕,๕๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๖๑/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวิสต์ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางจากบ้าน นายเจริญ ทาประจิตร ถึงแม่น้ำมูล ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจรลูกรัง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม.	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๑,๗๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๗๐๐	๖๓/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๙ เส้นทางสี่แยกศาลากลางบ้านถึงคลองสาธารณะประโยชน์ห้องชั้น ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๑.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๑.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ แห่ง ท่อคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีต ๒๒๗ ตร.ม.	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๖,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๓๐๐	๖๕/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวนเส้นทางบ้านนายกันหา ตำริห์ ถึงเขตทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศก. ๑.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๓ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๑.๔๐ ชั้น ๓ จำนวน ๑๗ แห่ง ท่อคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๓ เมตรหรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตร.ม.	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๑,๙๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	๖๔/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายผ่าน ถึงแยกบ้าน นายพรชัย รอดคำทอง ต.บึงหวาย อ.วาริน จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๓๕,๔๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๗๔/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมือง อุบล คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้านจากแยกทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๑๘,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๗๓/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมือง อุบล คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
รวมงบประมาณ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘					๔,๘๘๔,๕๐๐								

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นสวนสุขภาพ - บ้านนางเขียว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม.	๑			๒๐๑,๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑/๒๕๖๘	๑๖/ก.ค./๒๕๖๗	๑๘/ม.ค./๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายทาง ๒๒๖ - บ้านห้องชั้น ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๑			๔๓๔,๕๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๕๐๐	๗/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๓/๐๑/๒๕๖๘	✓	๑๗/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนายประเสริฐ อุทาคอง ถึงบ้านนายบุญมา สุวรรณหงษ์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๑			๓๐๖,๖๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒/๒๕๖๘	๑๖/ก.ค./๒๕๖๗	๑๘/ม.ค./๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนขาด เส้นทางชอ้งบ้านนา จากถนน ๒๒๖ ถึง ที่นายทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๓			๔๒๗,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๓/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนขาด เส้นทางบ้านนายจรัส ศรีลาภา ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม.	๓			๒๒๗,๘๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	๕/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๓/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายประจักษ์ ฟ้าลาจ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๕			๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๘/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางบ้านนายคำอุน จันทร์ ถึง แยกบ้านนางใบ นิโสดา ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม.	๕			๒๔๕,๓๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑,๓๐๐	๖/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตร.ม.	๖			๓๓๗,๓๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑,๓๐๐	๓/๒๕๖๘	๑๖ ก.ค.๒๕๖๗	๑๘/๐๑/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๑๗/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านบึงหวาย เส้นทางบ้านนางบุญหลาย แขวง บุตดี ถึง บ้านนายสมาน มากัญญา ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.	๘			๑๐๕,๒๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	๙/๒๕๖๘	๑๔/๑๑/๒๕๖๗	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	✓	๐๕/๐๒/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านห้องซัน เส้นทางบ้านนายทวี นาคำรอด ถึง บ้านนายประครอง คำภูมิ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม.	๙			๒๕๙,๑๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๑,๑๐๐	๑๐/๒๕๖๘	๑๔/๑๑/๒๕๖๘	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นทางสามแยกหลังตลาด ถึง สี่แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๙			๑๘๓,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑/๒๕๖๘	๑๔/๑๑/๒๕๖๘	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	✓	๕ ก.พ.๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ขอย บ้านนางกัลยารัตน์ สอนเพชร ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	๕			๘๖,๗๐๐	๘๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๔/๒๕๖๘	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๐๓/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๔/๐๒/๒๕๖๘	✓	๑๔/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางบ้านนายเหล่ง ทา ประจิดร ถึง สถานีสูบน้ำ ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า๖๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๔			๔๙๙,๓๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๓๐๐	๑๙/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๖/๐๓/๒๕๖๘	✓	๒๐/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าข่อย เส้นทางถนน อบจ. รอบป่า ชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร. ม.	๑๕			๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑๘/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๖/๐๓/๒๕๖๘	✓	๒๐/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ จากบ้านนายประจักษ์ - ถนน อบจ. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม.	๑๒			๒๔๙,๕๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๐/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๔/๐๒/๒๕๖๘	✓	๑๙/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางรอบบึงใหญ่ ด้านหาดทำโฮง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตร.ม.	๑๗			๓๒๘,๔๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๔๐๐	๒๒/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางราตี แก้วมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนายทองศูนย์ จันทบาล ต.ปึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง	๔			๑๓๘,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖/๒๕๖๘	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	๐๗/๐๔/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	๒๗/๐๓/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๑ จากบ้านเลขที่ ๑๑๑ - ๗๘ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.	๑๑			๔๒๙,๖๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	๐๗/๐๔/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	๑๑-๐๔-๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางนิต - บ้านนางเตี้ย ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	๑๒			๘๓,๖๐๐	๘๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๔/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ทีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนางหงส์ - บ้านนายสมาน จันทวี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.	๑๒			๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐	๒๕/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ทีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านนางลำดวล ทองเมตร ถึง บ้านนายวิชัย คำศรีสุข ต.ปึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๑๓๓,๒๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒,๒๐๐	๒๓/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ทีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๔/๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน หมู่ ๔ ถึง บ้านนายสำเนียง สุชาติประคัลภ์ ต.ปึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวกว่า ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร , ผิวกว่า ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร	๔			๔๒๒,๙๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑,๙๐๐	๒๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ทีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๔/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๓	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัดบ้านนาชาติ ต.ปึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวกว่า ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร , ผิวกว่า ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐			๖๒๕,๙๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๒๗/๒๕๖๘	๒๑/๐๓/๒๕๖๘	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	หจก.คลังวิทย์ฯ เดช	๑๐/๐๖/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายกันหา ตำริห์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คค. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๙๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตร.ม.	๑๑			๕๗๗,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๙๗,๖๐๐	๒๖/๒๕๖๘	๒๑/๐๓/๒๕๖๘	๑๙/๐๖/๒๕๖๘	บริษัท เอส พี ซี แมททรีเรียล คอนสตรัคชั่น	๒๕/๐๗/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองผือ หมู่ ๑๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตร.ม.	๑๙			๘๑๖,๒๐๐	๗๓๔,๐๐๐	๘๒,๒๐๐	๓๔/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เทพชนะ	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๒ เส้นทางจากถนน อบจ. ไปบ้านโนนน้อย ถึง แยกถนน อบจ. ทางไปบ้านโนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๔๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คค. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๒			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๗/๒๕๖๘	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	๐๙/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๘/๘/๒๕๖๘			รอเบิกจ่าย ปรับ ๑๔๘๕๘๘
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบุ่งหวาย เส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายนิรัตน์ ศรีไชย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๕๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด คค. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๗			๓๕๐,๕๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๖,๕๐๐	๑๓/๒๕๖๘	๑๖ พ.ค.๒๕๖๗	๒๙/๐๓/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๙/๐๗/๒๕๖๘			รอเบิกจ่าย ปรับ ๙๒๐๒๐
๒๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สามแยกหลังศูนย์เกษตร ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๐			๓๗๔,๑๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๒,๑๐๐	๓๒/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๖/๒๕๖๘			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนายกลมเกลียววงศ์คำดี - บ้านนายสี พิมพ์นา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตร.ม.	๑๓			๗๕๗,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๙/๒๕๖๘	๒๕/๐๓/๒๕๖๘	๒๓/๐๖/๒๕๖๘	หจก.บีเอส ๑	๑๑/๐๖/๒๕๖๘			

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดวงน้อย ถึง บ้านนายพิน พรหมสิงห์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๙๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๔๓๘,๖๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๓๑/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๖/๒๕๖๘			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบวัดบ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๑๒๘,๒๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒,๒๐๐	๔๐/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๘/๒๕๖๘			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวรอบหนองอีโว หมู่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม.	๑๘			๔๙๙,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๘๐๐	๓๓/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๐๖/๒๕๖๘			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนขาด เส้นทางจากถนน ๒๒๖ เส้นดงปู่ตา ถึง ถนนเส้นรอบ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม.	๓			๓๐๔,๙๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑,๙๐๐	๓๘/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒	๐๖/๐๘/๒๕๖๘			
๓๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นหลักกลางบ้าน - ท่าพร ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕			๔๐๑,๘๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๔๓/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๐๕/๐๙/๒๕๖๘			
๓๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ จากสี่แยกบ้านเลขที่ ๕๔ - ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗			๓๒๔,๕๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒,๕๐๐	๔๒/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายอำนาจ ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗			๓๔๔,๘๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๒,๘๐๐	๔๑/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนายสิงห์ วงศ์นามเถา ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๔			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๐๐	๔๔/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ เส้นจากบ้านนายคุณหอมจันทร์ ถึง บ้านนายอรุณ คุรุเจริญ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐			๓๖๗,๗๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๗๐๐	๔๕/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินด้วยลูกรัง หมู่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายคำ คุณอน ถึง คำตาผา ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๗.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๘ ตร.ม.	๑๓			๒๖๙,๙๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒,๙๐๐	๓๗/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๑๙๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากบ้านนายทอง ทาวงค์ ถึง บ้านดาบอรุณ ทรนพระราช ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐			๑๘๕,๑๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๘,๑๐๐	๓๙/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๑๙๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๗๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ศส. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๗๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม.	๑๖			๒๑๘,๙๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒,๙๐๐	๕๒/๒๕๖๘	๒๑/๐๗/๒๕๖๘	๒๐/๑๐/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๙ เส้นทางจาก ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านหนองซัน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๙			๗๔๓,๑๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๑๑๒,๑๐๐	๕๘/๒๕๖๘	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	บริษัท โปรี คอน สตรัคชั่น แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด				ก่อสร้าง
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๒ จากถนน อบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านสุวิวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๔ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ศส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๗๔ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ตร.ม.	๑๒			๕๘๓,๔๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๖๗/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	๑๐/๑๒/๒๕๖๘	บริษัท อีสาน คอนกรีตจำกัด				ก่อสร้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยกบ้านนางหนูแดง ถึง บ้านนายจันทร์ นิลชัย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๙.๐๐ ตร.ม.	๔			๓๔๓,๑๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๒,๑๐๐	๗๑/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางจากแยกบ้านนายสุพรรณ วงศิริ ถึง บ้านนางนารี โทไทย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตร.ม.	๘			๔๑๑,๔๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	๗๐/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางจากแยกบ้านนายมา ศรีลาพิทย์ ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๘			๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖๙/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบุ่งหวาย ถึง สามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์สายทาง อ.บ.๑๕๘-๐๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตร.ม.	๑๘			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗๒/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าอ้อย ถึง หลักกลางบ้าน ม.๑๕ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๖๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ตร.ม.	๖			๖๖๕,๓๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐๕,๓๐๐	๗๖/๒๕๖๘	๒๙/๐๙/๒๕๖๘	๒๘/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				รอเรียกสัญญา
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกร้านยายชอบ ถึง แยกวัดบ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๒.๐๐ ตร.ม.	๗			๕๖๑,๘๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๔๕,๘๐๐	๗๗/๒๕๖๘	๒๙/๐๙/๒๕๖๘	๒๘/๑๒/๒๕๖๘	หจก.คลังวิทยาเดช				รอเรียกสัญญา
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านผอ.ทองมี ถึง แยกบ้านนางณัฐิยา ทางไปบ้านโนนบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	๒			๔๗๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗๕/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				
รวมเงินสะสม ๒๕๖๘					๑๘,๗๑๒,๕๐๐										

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิก จ่าย	สถานะ
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๗ เส้นจากหลังตลาดบึงหวาย ถึงบ้านโนนแดง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๙	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๖๙๓,๗๐๐	๕๘๙,๐๐๐	๑๐๔,๗๐๐	๐	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	บริษัท โปร คอน สตรัคชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (รอ เบิกจ่าย)
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๔ เส้นจากบ้านเลขที่ ๗๘ ถึง ทางไปบ้านหนองหิน ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑๑	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๕๐๕,๙๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๙๐,๙๐๐	๗๘/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๐๒๕	๒๙/๑๒/๒๕๖๘	หจก.อุบล รัตนากุด ข้าวปุ้นก่อ สร้าง				ก่อสร้าง (กั้นเงิน)
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๒ เส้นจากบ้านเลขที่ ๔ เส้นเลียบบางรถไฟ ถึงทางหลวงชนบท (เส้นรอบบ้านสถานี) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๔ ตารางเมตร	๔	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๑,๓๕๔,๑๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	๕๙,๑๐๐	๓๐/๒๕๖๘	๒๕/๐๓/๒๕๖๘	๒๓/๐๖/๒๕๖๘	หจก.อุบล รัตนากุด ข้าวปุ้นก่อ สร้าง	๑๔/๐๕/๒๕๖๘	๑๙/๐๕/๒๕๖๘		เบิกจ่าย ๒๕๖๘
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘					๒,๕๕๓,๗๐๐										

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายทางถนน อบจ-ห้วยฝับ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕๐ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๘๘,๔๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๔๐๐	๑๘/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๖/๐๑/๒๕๖๘	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ เส้นจากบ้านนายทองใบ พันธู ถึงลำห้วยฝับ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	-	๑๔/๒๕๖๗	๒๐/๘/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	หจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	๑๙/๑๒/๒๕๖๗	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายทางข้าง-บ้านหนองกินเพล ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๔๐ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๘๖,๗๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๖/๐๑/๒๕๖๘	๒๒/๐๒/๒๕๖๘	๓๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายทางหลังโรงเรียน ถึง สระใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๕ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๖๒๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๘๒,๓๐๐	๘๒,๐๐๐	๓๐๐	๑๕/๒๕๖๗	๒๐/๘/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	หจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	๑๖/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายทางหนองกอก ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๓,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๕,๓๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๐๐	๑๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๐๗/๐๒/๒๕๖๘	๑๑/๐๒/๒๕๖๘	๒๕/๐๒/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปี งบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๖	โครงการก่อสร้างก่อบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ จากถนน อบจ.-แม่ น้ำมูล (บ้านนายสุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๑ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๑ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตร.ม. (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งห้วย กำหนด)	๑๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	พจก. สุรินทร์ก่อ ร้าง (๒๐๑๕) โอนสิทธิ	๒๓/๐๗/๒๕๖๘	๒๕/๐๗/๒๕๖๘		เบิกจ่ายแล้ว

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปี งบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ สายทางบ้านนายอุทัย วรรณสิม ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๐๘,๒๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑,๒๐๐	๔๘/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์	๑๙/๐๘/๒๕๖๘	๒๕/๐๘/๒๕๖๘		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ สายทาง ๒๒๖- บ้านห้องชั้น ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๙,๒๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๒๐๐	๕๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๗/๒๕๖๘	๑๒/๑๐/๒๕๖๘	เจริญเกียรติ	๒๘/๐๘/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๖๑,๘๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๔๗/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์	๐๑/๐๙/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นจากบ้าน นายอาวุฒิ ควบน้อย ถึงบ้านนายพิน พรหมสิงห์ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒๒๔,๑๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒,๑๐๐	๓๖/๒๕๖๘	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นถนนรอบ สนามกีฬา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๒,๔๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๐๐	๔๖/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์	๐๓/๐๙/๒๕๖๘	๐๕/๐๙/๒๕๖๘		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยาง เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๓/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำเภอ วงศ์ จันแดง - สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๙,๒๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓,๒๐๐	๕๔/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นรอบบึง ใหญ่ด้านหาดทำโฮง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๖/๒๕๖๘	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ สายทางหน้า โรงเรียนห้องซัน ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง . (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กำหนด)	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๓๕,๙๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๙๐๐	๕๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	หจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางและล่องน้ำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นพ้อโหนดไปล่องคำ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๘ ม. บ่อพัก รับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง เทศคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๘ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ งานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กำหนด)	๑๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๕๒๑,๑๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓๑,๑๐๐	๖๗/๒๕๖๘	๑๑/๐๙/๒๕๖๘	๑๒/๑๒/๒๕๖๘	บ.อีสาน คอนกรีต				ก่อสร้าง
๑๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายทาง กลางทุ่ง ผิวจราจรดินถม กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๕๘ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด)	๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๐๐,๔๐๐		๑๐๐,๔๐๐								

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้ำจ้ำง ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณอนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนางหอมไกร - สีแยกท่าออยวิงยาง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๘๙๒ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย กำหนด)	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๔,๘๐๐		๓๔๔,๘๐๐								
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaitic Concrete) หมู่ที่ ๗ สายทางซอยสุรเดชเพอร์นิเจอร์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย กำหนด)	๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๐๓,๓๐๐		๔๐๓,๓๐๐								
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaitic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายคำดี - บ้านนางพยอม ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๔๙๙.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย กำหนด)	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒๐๖,๗๐๐		๒๐๖,๗๐๐								
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaitic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายทองศูนย์ - บ้านนางสาวอุบล ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๒๕๗.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย กำหนด)	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๒๑,๕๐๐		๑๒๑,๕๐๐								
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๙ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต.ปูงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านปูงหวาย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย กำหนด)	๑๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๗,๖๐๐		๓๙๗,๖๐๐								*ยกเลิกโครงการ ไม่กันเงิน
รวมเงินรายจ่ายค้ำจ้ำง ๒๕๖๗				๖,๓๙๘,๙๐๐										

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการคงเหลือ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายการจริง	คงเหลือ
งบกลาง	๒๔,๙๙๓,๙๐๓.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๔๘,๙๐๓.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๙๐๗,๐๗๕.๖๐	๕๔๑,๘๒๗.๔๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๓๓,๓๒๖.๔๕	๑๗,๒๓๓.๕๕
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๒,๒๙๖,๐๒๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๔,๗๙๖.๐๐	๒๑,๑๒๖,๒๒๔.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๔๓,๓๖๑.๙๙	๑,๑๘๒,๘๖๒.๐๑
หมวดค่าตอบแทน	๒,๑๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๖๐๖.๐๐	๑,๙๘๒,๑๙๔.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๙,๓๔๓.๕๐	๗๑๒,๘๕๐.๕๐
หมวดค่าใช้สอย	๙,๔๙๕,๗๘๙.๐๐	๒,๗๐๔,๒๑๔.๐๐	๑,๗๕๖,๓๒๒.๐๐	๑๐,๔๔๓,๖๘๑.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๘,๔๕๖,๐๘๕.๑๒	๑,๕๒๒,๕๙๕.๘๘
หมวดค่าวัสดุ	๓,๓๔๙,๔๒๘.๐๐	๖๙๖,๘๐๐.๐๐	๓๔๐,๔๙๐.๐๐	๓,๗๐๕,๗๓๘.๐๐	๕๐๑,๔๘๑.๖๐	๒,๓๘๓,๐๙๓.๐๗	๘๒๒,๖๔๕.๙๓
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๕,๕๖๙.๒๙	๖๔๑,๔๓๐.๗๑
หมวดค่าครุภัณฑ์	๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๗๐๑,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๔,๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๕๐๙,๔๔๕.๐๐	๔๒,๕๕๕.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๐๖๕,๔๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๔,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๘,๘๐๐.๐๐	๓,๘๕๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๗๓,๕๔๔.๒๐	๑๗๘,๖๕๕.๘๐
หมวดรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐	๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐	๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๓,๔๘๑.๖๐	๖๕,๔๘๐,๘๔๔.๒๒	๕,๙๖๐,๖๗๔.๑๘